


Отчет

о ходе реализации Краткосрочного плана, Муниципального плана и расходовании Субсидии, сведения об остатках денежных средств в кредитных организациях на отдельном счете, изменение значений целевых показателей результативности использования Субсидии (1 квартал 2017 года)

Данные на 01.04.2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Поступило на счет, ВСЕГО	900 033,00
2	Поступило на счет Регионального оператора со счета администрации муниципального образования	180 006,00
3	Поступило на специальный счет Регионального оператора со счета Правительства Ленинградской области	372 614,00
4	Средства собственников помещений в МКД, в размере обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством ЛО предусмотренные на финансирование работ	347 413,00
5	Перечислено на счет подрядных организаций, ВСЕГО	0,00
6	Перечислено со счета Регионального оператора средства администрации муниципального образования на счет подрядной организации	0,00
7	Перечислено со счета Регионального оператора средства Правительства Ленинградской области на счет подрядной организации	0,00
8	Перечислено со счета Регионального оператора средства собственников помещений в МКД, в размере обязательного ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленного Правительством ЛО предусмотренные на финансирование работ на счет подрядной организации	0,00
9	Остаток	900 033,00

Начальник планово-экономического отдела




Пшенникова Ю.И.

Отчет

об объеме средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план 2016 года, о планируемых и реальных сроках начала и окончания выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, о привлеченных исполнителях работ по капитальному ремонту имущества многоквартирного дома, о дате и времени приемки результатов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Данные на 01.04.2017г.

№	Район	Адрес многоквартирного дома	Вид ремонта	Стоимость по программе	Подрядная организация	Номер договора подряда	Дата договора подряда	Объем средств по договору	Сумма, оплаченная подрядным организациям	Срок начала ремонта	Срок окончания ремонта	Процент выполнения	Дата подписания акта выполненных работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Гатчинский	Дер. Зайцево, д. 8	Ремонт крыши	900 033,00	ООО "ППСК"	2016-185-5-2	27.12.2016	900 032,02	0,00	17.04.2017	31.05.2017	0	-
		ИТОГО		900 033,00				900 032,02	0,00				

Начальник планово-экономического отдела  Пшенникова Ю.И.